

Działdowo, dn. 12.02.2020 r.

**Klub Radnych SAMORZĄD  
Rady Powiatu Działdowskiego**

Or.0003.1.2020

Sg.033.10.2020

W odpowiedzi na Interpelację Klubu Radnych SAMORZĄD Rady Powiatu Działdowskiego z dn. 28 stycznia 2020 roku w sprawie:

1. „Przebudowy drogi powiatowej nr 1373 N Gralewo – Filice”.
2. „Przebudowy ulicy Nowej w Płośnicy w ciągu drogi powiatowej nr 1286N”.

informujemy:

ad.1. W dniu 19.11.2019 roku Powiat Działdowski złożył wniosek o płatność zaliczkową z określeniem planowanego terminu rozliczenia zadania w styczniu 2020 roku. W dniu 29.11.2019 roku odbyła się Rada Budowy, której zadaniem była ocena zasadności ułożenia ostatniej warstwy ścieralnej ze względu na przewidywane niekorzystne (zimowe warunki pogodowe). Ustalono, że aby zachować właściwe reżimy technologiczne należy warstwę ścieralną ułożyć w okresie wiosennym w celu uzyskania właściwej jakości robót. W związku z tym zaszła konieczność sporządzenia i zawarcia aneksu do umowy z wykonawcą i Wojewodą Warmińsko – Mazurskim. W porozumieniu ze stronami ustalono, że zakończenie realizacji zadania nastąpi do dnia 15 maja 2020 roku. Zarówno Urząd Wojewódzki, Wykonawca, Inspektor Nadzoru i przedstawiciele Inwestora przyjęli zaproponowany nowy termin zakończenia prac, co ma odzwierciedlenie w dokumentach tj.: aneksach do umowy z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim i Wykonawcą. Do chwili obecnej nie dokonano zapłaty za realizację tego zadania. Odnośnie wspomnianego aneksu z dnia 04.12.2019 r. należy zauważyć, iż był on zawarty z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim a nie z wykonawcą i nie dotyczył on terminu wykonania robót.

Zaliczka na poczet dofinansowania została przekazana na wyodrębnione subkonto Powiatu Działdowskiego. Wszystkie podjęte do tej pory działania były i są uzgadniane z przedstawicielami Wojewody. Nie istnieje zagrożenie nie wykorzystania lub utraty dofinansowania.

Ad. 2. W dniu 19.11.2019 roku Powiat Działdowski złożył wniosek o płatność zaliczkową z określeniem planowanego terminu rozliczenia zaliczki w styczniu 2020 roku. Z uwagi na opóźnienia w realizacji zadania przez Wykonawcę – wyłącznie z jego winy, informowaliśmy przedstawicieli Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o zagrożeniu terminowego wykonania robót. W wyniku wspólnych ustaleń ostatecznie dokonaliśmy odbioru końcowego inwestycji 13 grudnia 2019 roku (56 dni po terminie umownym). Ponadto wykonawca fakturę za wykonane roboty złożył w dniu 30 grudnia 2019 roku. Na skutek zaistniałego opóźnienia z winy wykonawcy został zawarty stosowny aneks do umowy o dofinansowanie pomiędzy Wojewodą Warmińsko – Mazurskim i Powiatem Działdowskim. Z uwagi na specjalną procedurę postępowania związanego z naliczeniem kary umownej i obowiązujące terminy wezwań do zapłaty, płatność za wykonanie usługi mogła nastąpić dopiero w drugiej połowie stycznia 2020 roku i w dniu 16 stycznia (w najszybszym możliwym terminie) płatność została dokonana w całości tzn. ze środków FDS i środków własnych. Odnośnie wspomnianego aneksu z dnia 04.12.2019 r. należy zauważyć, iż był on zawarty z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim a nie z wykonawcą i nie dotyczył on terminu wykonania robót.

W dniu 27 stycznia dokonaliśmy rozliczenia uzyskanej od Wojewody zaliczki na ww. zadanie, które zostało przyjęte bez uwag. Nie istnieje zagrożenie utraty dofinansowania.

**WICESTAROSTA**  
  
*mgr Marian Brandt*