

P. Tęczyński

P. Koroczka
08.01.2021



Sprawozdanie roczne

z wykorzystania dotacji celowej z budżetu powiatu działdowskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru położonym w Powiecie Działdowskim

na dzień 07.01.2021 roku

| Lp. | Nazwa projektu i numer z rejestru zabytków | Nazwa podmiotu lub osoby realizującego projekt przy udziale dotacji celowej z budżetu powiatu | Miejsce realizacji adres i gmina | Termin realizacji projektu z udzielonej dotacji | Łączny koszt realizacji projektu | | Kwota otrzymana z budżetu powiatu | | Współfinansowanie projektu z innych źródeł | | | | | | Kwota dotacji wykorzystana w danym roku | | Środki wykorzystane w danym roku z innych źródeł | | | | | | Wykonanie w danym roku sprawozdawczym ogółem | |
|-----|--|---|---|---|----------------------------------|-----|-----------------------------------|----|---|----|--|----|-----------------|----|---|-----|--|----|-----------|----|----|----|--|----|
| | | | | | Zł | % | Zł | % | Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | | Od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie | | Z innych źródeł | | Z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | | Od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie | | Pozostałe | | Zł | % | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | Wykonanie remontu pokrycia dachowego z częściową wymianą konstrukcji dachu. Nr 4 w Ewidencji Zabytków Gminy Miasto Działdowo | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego Działdowie | 13-200 Działdowo, ul. Plac Biedrawy 3, Gmina Miasto Działdowo | 29.09-31.12.2020 | 444 064,27 | 100 | 160 000,00 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 064,27 | 64 | 160 000,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 000,00 | 36 |

PROBOSZCZ
Ks. Stanisław Kadziński
Ks. kan. mgr Stanisław Kadziński